

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
โทร ๐ ๗๗๓๗ ๑๘๕๖-๗

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

---

โครงการที่บรรจุในข้อมูลบัญชี/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๓๖	โครงการ
รายงานตามแบบแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๓๖	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒	จำนวน	๘	โครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔	จำนวน	๗	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓	จำนวน	๒๑	โครงการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) และนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนสัก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญธรรม นียกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี	๔๙๓,๐๐๐			✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี	๔๙๕,๐๐๐			✓		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา -พิงกรง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร	๔๙๕,๐๐๐			✓		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหมาก หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด	๔๙๓,๐๐๐			✓		กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบางโสม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด	๘๕๐,๐๐๐			✓		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสร้างเหล็กสายคชสาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางำ	๔๙๓,๐๐๐			✓		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงถัก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางำ	๖๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง
๘	กำ	๕๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค	๕๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย	๔๙๓,๐๐๐			✓		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเว ซอย หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางำใหม่	๕๐๐,๐๐๐			✓		กองช่าง
๑๒	โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขต อบต.ดอนสัก	๕๐๐,๐๐๐				๑,๗๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐				๑,๗๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓ โครงการ					๑๑	๓,๕๖๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านนางำ	๓๔๕,๒๖๐	/			๑๑๗,๙๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านห้วยเสียด	๓๐๒,๖๔๐	/			๙๔,๓๒๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	๒,๓๔๙,๖๐๐	/			๑,๐๗๗,๕๐๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๓				

๒.๒ แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ					๑		

๒.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๒๗๖,๖๐๐		/			สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๒๙,๖๐๐		/			สำนักปลัด
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ				๓			

๒.๔ แผนงานสร้างความแข็งแรงชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	๑๔,๕๐๐			/		สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ					๒		

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐		/			สำนักปลัด
๒	โครงการจัดหาอาหารให้สุนัขจรจัด	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ				๑	๑		

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๗๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก	๒๕๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ					๓		

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา+๑๐๓:๑๑๐	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาเส้นทางสู่การแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำฉา-วัดดอนสัก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕,๑๙๙,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ					๑		

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๔๘๐,๐๐๐	/			๒๐๐,๘๙๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีศาสนา งานพืชมงคล งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอตอนล่าง	๔๐,๐๐๐	/			๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๒		๑		

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	/			๓,๕๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	/			๖,๔๘๕	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ดอนสัก	๑๑๔,๐๐๐		/		๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	/			๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ			๓			๕๐,๐๕๔	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ					๑		