

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
โทร ๐ ๗๗๓๗ ๑๘๕๖-๗

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก
อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๓๑	โครงการ
รายงานตามแบบแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๓๑	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕	จำนวน	๒	โครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๕	จำนวน	๑๑	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐	จำนวน	๑๘	โครงการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) และนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนสัก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญธรรม นียกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี	๔๙๕,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายสระหลวงซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี	๖๐๐,๐๐๐		✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภักดีไทย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร	๔๙๕,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางำ	๕๐๐,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ พ.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเอราวัณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางำ	๑,๘๐๐,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ มิ.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อสะพานคอนกรีต อบจ. หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา	๑๘๐,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครุฑรำพึง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค	๔๘๐,๐๐๐		✓		๐	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย	๓๘๐,๐๐๐			✓	๐	กองช่าง	๑ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๙	โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐		✓		๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาหลัก หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด	๔,๕๓๒,๐๐๐	✓			๔,๕๓๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ พ.ย.๖๗
รวม ๑๐ โครงการ		๙,๔๗๒,๐๐๐				๔,๕๓๒,๐๐๐.-		

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพต.อบต.ดอนสัก	๘๑๑,๕๖๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ	๒,๕๒๕,๐๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๑,๑๙๓,๐๔๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๖๙๒,๔๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๖	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๗๔๒,๔๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๘	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘
๙	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	✓			๑๓,๒๖๕	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค.๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘
๑๑	โครงการจัดหาอาหารให้สุนัขจรจัด	๑๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๓	โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	๕๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอดอนสัก	๕๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย.๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘
รวม ๑๕ โครงการ		๑๖,๗๕๔,๔๐๐				๑๓,๒๖๕		

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	-							
รวม - โครงการ								

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ พ.ค.๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘
๓	โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี งานพิธีที่สำคัญงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอดอนสัก	๕๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗
รวม ๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		✓		๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอให้แก่ อบต.ไชยคราม	๕๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘
รวม ๒ โครงการ		๙๐,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			✓	๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐						

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑								
รวม - โครงการ								